



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเสา  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเสา ได้ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเสา ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด  
จ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑ งวดที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
นี้เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และที่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเสา [www.sumsa.go.th](http://www.sumsa.go.th)

จึงขอติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....  
(นางทวินตรา ทรงคำศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเสา

**แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอบึงพญางึง จังหวัดอุดรธานี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**  
**( งวดที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 )**

| ลำดับที่ | แผนงาน/<br>งานโครงการ                         | หมวดค่าจ้าง/พื้นที่<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    | ผลการดำเนินงาน      |                     |                                                 |                                  |                           | การเบิกจ่าย           |                                       | เป็นไป<br>ตามแผน | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ           |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|          |                                               |                                                                                                 | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดทําโดย<br>วิธีใด | ประกาศสอบ<br>ราคาประกวด<br>ราคา<br>(วันเดือนปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วันเดือนปี) | การส่งมอบ<br>(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอกงบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ (บาท) |                  |                     |                    |
| 1        | งานระดับกิ่งก้องวีย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ของโรงเรียน 8<br>โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์     | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     | -                                               | 1-พ.ย.-60                        | 1-พ.ค.-61                 | 1,302,166.34          | -                                     | /                |                     |                    |
| 2        | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับคณะและ<br>ชุมชน   | ครูวิทยฐานะชำนาญและขนส่ง รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์<br>เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี 1 คัน     | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 18 มิ.ย 61                       | 18 ก.ค 61                 | 389,800               |                                       | /                |                     |                    |
| 3        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง หมู่ 1, หมู่ 19 | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 11 มิ.ย 61                       | 29-มิ.ย.-61               | 199,000               |                                       | /                |                     |                    |
| 4        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังเดือนห้า บ้านชุม<br>แสง หมู่ที่ 1                           | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 23-พ.ค.-61                       | 31-พ.ค.-61                | 199,000               |                                       | /                |                     |                    |
| 5        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5                   | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 21-มี.ค.-61                      | 10-เม.ย.-61               | 299,000               |                                       | /                |                     |                    |
| 6        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านหนองแสงค้อ หมู่ที่ 7                   | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           | 300,000               |                                       |                  |                     | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสาเอนบ้านไป<br>ป่าช้า และห้วยเคย บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 8    | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 2-เม.ย.-61                       | 20-เม.ย.-61               | 199,000               |                                       | /                |                     |                    |
| 8        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโนนหนองแสง หมู่ที่ 9                   | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 29-มี.ค.-61                      | 20-เม.ย.-61               | 299,000               |                                       | /                |                     |                    |
| 9        | งานไฟฟ้าถนน                                   | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt<br>concrete) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11          | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           | 300,000               |                                       |                  |                     | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10       | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านพวงศรี หมู่ที่ 14                      | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 23-มี.ค.-61                      | 10-เม.ย.-61               | 199,000               |                                       | /                |                     |                    |
| 11       | งานไฟฟ้าถนน                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15                  | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 23 พ.ค 61                        |                           | 299,000               |                                       |                  |                     |                    |

| ลำดับที่ | แผนงาน/<br>งานโครงการ | หมวดค่าตัวเงินที่<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                          | ผลการดำเนินงาน      |                    |                                                 |                                  |                           |                       | การเบิก-จ่าย                              |  | เป็นไป<br>ตามแผน | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ        |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|
|          |                       |                                                                                                                                     | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธีใด | ประกาศสอบ<br>ราคาประกวด<br>ราคา<br>(วันเดือนปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วันเดือนปี) | การส่งมอบ<br>(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอกงบประมาณ<br>หรือเงินสม<br>ทบ (บาท) |  |                  |                     |                 |
|          |                       | รายการ                                                                                                                              |                     |                    |                                                 |                                  |                           |                       |                                           |  |                  |                     |                 |
| 12       | งานไฟฟ้าถนน           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 16                                                      | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    |                                                 |                                  |                           |                       | 150,000                                   |  |                  |                     | ยังไม่ดำเนินการ |
| 13       | งานไฟฟ้าถนน           | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30*1.00 เมตร<br>และบ่อพักสำหรับพร้อมผัดขยะแฉกเหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านดงยาง หมู่ที่ 6        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    | -                                               |                                  | 6-ก.พ.-61                 | 12-ก.พ.-61            | 199,000                                   |  | /                |                     |                 |
| 14       | งานไฟฟ้าถนน           | วางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำหรับพร้อมผัดขยะแฉก<br>เหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10                                         | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    |                                                 |                                  | 21-ก.พ.-61                | 27-ก.พ.-61            | 197,300                                   |  | /                |                     |                 |
| 15       | งานไฟฟ้าถนน           | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30*1.00 เมตร<br>และบ่อพัก สำหรับพร้อมผัดขยะแฉกเหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านสนมเก่า หมู่ที่ 12    | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    |                                                 |                                  | 21-ก.พ.-61                | 27-ก.พ.-61            | 199,000                                   |  | /                |                     |                 |
| 16       | งานไฟฟ้าถนน           | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30*1.00 เมตร<br>และบ่อพัก สำหรับพร้อมผัดขยะแฉกเหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านโนนศรีวงศ์ หมู่ที่ 13 | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    |                                                 |                                  | 26-ก.พ.-61                | 7-มี.ค.-61            | 199,000                                   |  | /                |                     |                 |
| 17       | งานไฟฟ้าถนน           | ซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโนนพันช้าง หมู่ที่ 16                                                                                        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    |                                                 |                                  |                           |                       | 150,000                                   |  |                  |                     | ยังไม่ดำเนินการ |
| 18       | งานไฟฟ้าถนน           | ก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมชนนาราม อบต.<br>สนมเก่า                                                                    | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง    |                                                 |                                  |                           |                       | 275,000                                   |  |                  |                     | ยังไม่ดำเนินการ |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นายโพธิ์พงษ์ พงศ์ลี)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวจิรพร พุฒธนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. สนมเก่า

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นายบุญญา ไชยอนพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนมเก่า

(ลงชื่อ)   
(นางพวิมลตรา ทรงคาศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนมเก่า

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( งวดที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 )

จ่ายขาดเงินหมุนเวียนของงบประมาณ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่ อค 0023.19/1069 ลง.16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | แผนงาน/<br>งานโครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 | รายการ | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ผลการดำเนินงาน                                  |                                  |                           |                           | การเบิกจ่าย                                   |   | เงินไป<br>ตามแผน | ไม่เงินไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------|---------------------|----------|
|          |                       |                                                                                          |        |                     |                     | ประกาศสอบ<br>ราคาประกวด<br>ราคา<br>(วันเดือนปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วันเดือนปี) | การส่งมอบ<br>(วันเดือนปี) | เงินงบ<br>ประมาณ<br>(บาท) | เงินนอกงบ<br>ประมาณ<br>หรือเงินสม<br>ทบ (บาท) |   |                  |                     |          |
| 1        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยวังบก บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2                                             |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                           | 496,000                                       |   |                  |                     |          |
| 2        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยบอน บ้านดงยาง ม.18                                                    |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 7-มิ.ย.-61                       | 15-มิ.ย.-61               |                           | 492,000                                       | / |                  |                     |          |
| 3        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงยาง ม.6                                                  |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 5-มิ.ย.-61                       | 15-มิ.ย.-61               |                           | 498,000                                       | / |                  |                     |          |
| 4        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยบ้าน (ห้วยโก) บ้านดง<br>ปอ ม.4                                        |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                           | 496,000                                       |   |                  |                     |          |
| 5        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยนาแค บ้านสุขเม้า ม.12                                                 |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                           | 497,000                                       |   |                  |                     |          |
| 6        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านแพงศรี ม.14                                                   |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                           | 489,000                                       |   |                  |                     |          |
| 7        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านหนองผือน้อย<br>ม.8                                           |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                           | 497,000                                       |   |                  |                     |          |
| 8        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการขุดลอกลำห้วยคำแม่ บ้านสุขเม้า ม.1                                                 |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                           | 495,000                                       |   |                  |                     |          |
| 9        | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนสุขรังนก ทล.2255 ไป<br>วัดมหาโพธิ์พื้นที่ ถึงห้วยคำแม่ บ้านสุขเม้า ม.1 |        | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 21-มิ.ย.-61                      |                           |                           | 488,000                                       |   |                  |                     |          |

| ลำดับที่ | แผนงาน/<br>งานโครงการ | หมวดคำอธิบาย<br>ที่ตั้งและสิ่งก่อสร้าง                                                                     | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดทำโดย<br>ใช้วิธี | ผลการดำเนินงาน                                  |                                  |                           |                       |                                          | การเบิกจ่าย |   | เป็นไป<br>ตามแผน | ไม่<br>เป็นไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------|---|------------------|-------------------------|----------|
|          |                       |                                                                                                            |                     |                     | ประกาศสอบ<br>ราคาประกวด<br>ราคา<br>(วันเดือนปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วันเดือนปี) | การส่งมอบ<br>(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอกงบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |             |   |                  |                         |          |
| 10       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายนอกหมู่บ้าน<br>สายแยกทางสายหนองแสนตอ-บ้านยาง                                    | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 29-มิ.ย.-61                      |                           |                       | 474,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 11       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุญทันพัฒนา<br>ม.17 - ไปดงบ่อ ม.4                                              | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                       | 499,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 12       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนาไฮ<br>สายเลียะห์วิทยังไฟผ่องขา บ้านหนองนาไฮ ม.2                         | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                       | 450,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 13       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกห้วยเตยไป<br>เชื่อมถนนลูกรังสายบ้านดงยาง - วัดป่าถาวร<br>บ้านหนองผือน้อย ม.8 | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 22-มิ.ย.-61                      |                           |                       | 498,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 14       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายค้าย้อยถึงวัง<br>บาก บ้านสุขเล่า ม.12                                           | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 29-มิ.ย.-61                      |                           |                       | 497,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 15       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>บ้านโนนสะอาดไปดงใหญ่ ม.11                                       | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 4-มิ.ย.-61                       | 20-มิ.ย.-61               |                       | 494,000                                  |             | / |                  |                         |          |
| 16       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนองม่วง ม.9                                   | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 13-มิ.ย.-61                      |                           |                       | 499,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 17       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างคำ ม.13                                   | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 22-มิ.ย.-61                      |                           |                       | 489,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 18       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน ม.5                                    | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 13-มิ.ย.-61                      |                           |                       | 230,000                                  |             |   |                  |                         |          |
| 19       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยวังโตน ม.15                                   | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 |                                  |                           |                       | 496,000                                  |             |   |                  |                         |          |

| ลำดับที่ | แผนงาน/<br>งานโครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | ผลการดำเนินงาน      |                     |                                                 |                                  |                           | การเบิกจ่าย               |                                               | เงินไป<br>ตามแผน | ไม่เงินไป<br>ตามแผน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------|
|          |                       |                                                                          | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดทำโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคาประกวด<br>ราคา<br>(วันเดือนปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วันเดือนปี) | การส่งมอบ<br>(วันเดือนปี) | เงินงบ<br>ประมาณ<br>(บาท) | เงินนอกงบ<br>ประมาณ<br>หรือเงินสม<br>ทบ (บาท) |                  |                     |          |
| 20       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขแล้ว ม.1     | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 4-มิ.ย.-61                       | 20-มิ.ย.-61               |                           | 260,000                                       | /                |                     |          |
| 21       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเปือย ม.3    | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 26-มิ.ย.-61                      |                           |                           | 300,000                                       |                  |                     |          |
| 22       | งานไฟฟ้า<br>ถนน       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง ม.16 | 1 โครงการ           | เฉพาะ<br>เจาะจง     |                                                 | 26-มิ.ย.-61                      |                           |                           | 200,000                                       |                  |                     |          |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นายไพฑูริย์ พังคณ)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวจิรพร พุทธธนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. สุขแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว

(ลงชื่อ).....  
(นางทวิมตรา หรงคาศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว