

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและโครงข่ายการคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินก าร จริง	งบ อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำ เนินการ	ไม่ได้ ดำเนินก าร	

แผนงานก่อสร้าง งานไฟฟ้าและถนน

๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน S	ม.๑ ม.๘	กองช่าง	ธ.ค. ๖๖ -ก.พ. ๖๗	-	๕๐๐,๐๐	๔๙๘,๐๐	/		-	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โซน W	ม.๒ ม.๑๑ ม.๑๖	กองช่าง	ธ.ค. ๖๖ -ก.พ. ๖๗	-	๕๐๐,๐๐	๔๙๘,๐๐	/		-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสงเปือย	ม.๓	กองช่าง	ธ.ค. ๖๖ -ก.พ. ๖๗	-	๒๐๐,๐๐	๑๙๙,๐๐	/		-	

๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน E	ม.๓ ม.๔ ม.๙ ม.๑๔	กองช่าง	จ.ค. ๖๖ -ก.พ. ๖๗	-	๕๐๐,๐ ๐๐	๔๙๘,๐ ๐๐	/		-	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน N	ม.๖ ม.๑๓ ม.๗ ม.๑๘	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	๕๐๐,๐ ๐๐	๔๙๘,๐ ๐๐	/		-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า อบต.	ม.๑	กองช่าง	ม.ค. -ก.พ. ๖๗	-	๒๐๐,๐ ๐๐	๑๙๙,๐ ๐๐	/		-	
๗	โครงการขุดลอกวัชพืช ลำห้วยวังหมื่น บ้านหนองแสนตอ	ม.๗	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	๕๐๐,๐ ๐๐	๔๙๘,๐ ๐๐	/		-	
๘	โครงการขุดลอกวัชพืช ลำห้วยหินบึก บ้านดงยาง	ม.๖	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	๕๐๐,๐ ๐๐	๔๙๘,๐ ๐๐	/		-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด	ม.๑๑	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	๒๐๐,๐ ๐๐	๑๙๙,๐ ๐๐	/		-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสุขุมเส้า	ม.๑	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๕๐,๐ ๐๐	๒๔๙,๐ ๐๐	/		-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแพงศรี	ม.๑๔	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	๒๕๐,๐ ๐๐	๒๔๙,๐ ๐๐	/		-	
๑๒	จัดซื้อโซฟา		กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	๓๐,๐๐ ๐	๓๐,๐๐ ๐	/		-	





รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและโครงข่ายการคมนาคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง พร้อม เก้าอี้+โต๊ะ	-	สำนักปลัด	๒๔ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๖๗	-	๒๕๐,๐๐๐		√	-	-	
๒	จัดซื้อพัดลมเพดาน ๔ ตัว	-	สำนักปลัด	๒๕ ม.ค.-๓๐ ม.ค.๖๗	-	๘,๐๐๐		√	-	-	
๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง	-	สำนักปลัด	๓๐ ม.ค.- ๒๒ ก.พ.๖๗	-	๒๔,๐๐๐		√	-	-	
๔	จัดซื้อทีวี ๗๕ นิ้ว	-	สำนักปลัด	๗ ก.พ.-๙ ก.พ.๖๗	-	๔๕,๐๐๐		√	-	-	
๕	จัดซื้อพัดลม ๓ ขา ๖ ตัว	-	สำนักปลัด	๗ ก.พ.-๙ ก.พ.๖๗	-	๑๘,๐๐๐		√	-	-	